



ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA 12 DE OUTUBRO

DATA - M out/23

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA 12 DE OUTUBRO	R\$ 1.773.271,08	% Período:	1,27%	14,32%	21,77%	27,83%	34,81%
1	PRELIMINARES	R\$ 22.585,09	% Período:	100%				
2	URBANIZAÇÃO	R\$ 757.360,09	% Período:			20%	40,00%	40,00%
3	DRENAGEM	R\$ 76.866,84	% Período:		100%			
4	QUIOSQUE	R\$ 316.396,51	% Período:		30%	50%	20%	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 381.735,22	% Período:			20%	20%	60%
6	FONTE LUMINOSA	R\$ 82.126,10	% Período:		100%			
7	PARQUE INFANTIL	R\$ 34.424,40	% Período:					100%
8	DIVERSOS	R\$ 101.776,83	% Período:				50%	50%
Total:	1.773.271,08		%:	1,27%	14,32%	21,77%	27,83%	34,81%
			Repasse:	22.585,09	253.911,89	386.017,32	493.458,80	617.297,99
			Contrapartida:					
			Outros:					
			Investimento:	22.585,09	253.911,89	386.017,32	493.458,80	617.297,99
			%:	1,27%	15,59%	37,36%	65,19%	100,00%
			Repasse:	22.585,09	276.496,98	662.514,29	1.155.973,09	1.773.271,08
			Contrapartida:					
			Outros:					
			Investimento:					

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA -3000126935BA