



OBRA: DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDGAR SANTOS NO DISTRITO DE

Bancos: SINAPI / ORSE/ COMPOSIÇÕES

Encargos Sociais:

MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ. **Data-base:** 09/2024 SINAPI - 08/2024 ORSE

Não Desonerado:
Horista: 86,44% / Mensalista: 47,66%

ÁREA CONSTRUÍDA: 1257,23M² **B.D.I.** 26.43%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 173.089,19	% Período:	100,00%											
2.	INFRAESTRUTURA	R\$ 292.768,29	% Período:		50,00%	50,00%									
3.	SUPERESTRUTURA/VEDAÇÃO	R\$ 697.329,17	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
4.	COBERTURA	R\$ 150.928,90	% Período:						50,00%	50,00%					
5.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 138.319,58	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
6.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 145.622,95	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
7.	REVESTIMENTOS INTERNO E E	R\$ 288.126,40	% Período:								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
8.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 233.335,82	% Período:								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
9.	ESQUADRIAS	R\$ 200.341,10	% Período:									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
10.	PINTURA	R\$ 260.019,70	% Período:									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
11.	DIVERSOS	R\$ 96.658,44	% Período:									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Total:	R\$ 2.676.539,54		%:	6,47%	5,47%	11,98%	6,51%	9,17%	11,98%	5,47%	7,52%	10,07%	10,07%	10,07%	5,20%
			R\$:	173.089,19	146.384,14	320.716,44	174.332,29	245.317,92	320.782,38	146.450,08	201.351,19	269.620,37	269.620,37	269.620,37	139.254,81
			Outros:												
			Investimento:	R\$ 173.089,19	R\$ 146.384,14	R\$ 320.716,44	R\$ 174.332,29	R\$ 245.317,92	R\$ 320.782,38	R\$ 146.450,08	R\$ 201.351,19	R\$ 269.620,37	R\$ 269.620,37	R\$ 269.620,37	R\$ 139.254,81
			%:	6,47%	11,94%	23,92%	30,43%	39,60%	51,58%	57,05%	64,58%	74,65%	84,72%	94,80%	100,00%
			R\$:	173.089,19	319.473,34	640.189,78	814.522,07	1.059.839,99	1.380.622,37	1.527.072,45	1.728.423,64	1.998.044,00	2.267.664,37	2.537.284,73	2.676.539,54
			Outros:												
			Investimento:	R\$ 173.089,19	R\$ 319.473,34	R\$ 640.189,78	R\$ 814.522,07	R\$ 1.059.839,99	R\$ 1.380.622,37	R\$ 1.527.072,45	R\$ 1.728.423,64	R\$ 1.998.044,00	R\$ 2.267.664,37	R\$ 2.537.284,73	R\$ 2.676.539,54