

**Obra: QCA35- QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S**
**Unidade Federativa:**
**Cronograma de Planejamento**
**PLANEJAMENTO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	155.427,35	100%	155.427,35					
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	5.005,73	100%	5.005,73					
3	FUNDAÇÕES	80.462,44	50%	40.231,22	40.231,22				
4	SUPERESTRUTURA	468.375,56	35%		163.931,45	163.931,45	140.512,67		
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	50.326,92	50%				25.163,46	25.163,46	
6	ESQUADRIAS	24.449,89	50%				12.224,95	12.224,95	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	198.195,82	90%			178.376,24	19.819,58		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.135,68	100%		8.135,68				
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	102.939,66	50%				51.469,83	51.469,83	
10	SISTEMAS DE PISOS	56.094,23	50%				28.047,12	28.047,12	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	40.548,75	40%				16.219,50	12.164,63	12.164,63
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.047,92	50%				7.523,96	7.523,96	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	16.016,99	50%				8.008,50	8.008,50	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	8.207,39	100%					8.207,39	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	22.829,88	100%						22.829,88
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	3.186,61	100%						3.186,61
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	36.433,61	50%				18.216,81	18.216,81	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	26.760,59	30%		8.028,18	2.676,06	10.704,24	5.352,12	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21.294,93	30%					6.388,48	14.906,45
20	SERVIÇOS FINAIS	3.554,97	100%						3.554,97

Obra: QCA35- QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S

Unidade Federativa:

Cronograma de Planejamento

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
									3.554,97
	Valores totais	<b>1.343.294,92</b>		200.664,30	220.326,52	344.983,74	337.910,60	182.767,22	56.642,54
	Valores totais ACUMULADO	<b>1.343.294,92</b>		200.664,30	420.990,82	765.974,57	1.103.885,16	1.286.652,38	1.343.294,92