



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ-BA

SINAPI - 02/2023 - Bahia
ORSE - 12/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

BDI:26,85%

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO TOTAL DO ITEM (R\$)	PESO (%)	PRAZO (MÊS)														
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 963.777,37	6,133%	R\$ 481.888,69	R\$ 481.888,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
				50,00%	50,00%													
2.1	ADMISTRAÇÃO	R\$ 216.370,00	1,377%	R\$ 24.041,11	R\$ 24.041,11	R\$ 24.041,11	R\$ 24.041,11	R\$ 24.041,11	R\$ 24.041,11	R\$ 24.041,11	R\$ 24.041,11	R\$ 24.041,11	R\$ 24.041,11	R\$ 24.041,11	R\$ 24.041,11	R\$ 24.041,11	R\$ 24.041,11	
				11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	
3.1	FUNDAÇÕES / VIGAS / PILARES	R\$ 442.199,31	2,814%	R\$ -	R\$ 221.099,66	R\$ 221.099,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
					50,00%													
4.1	ALVENARIA	R\$ 306.527,88	1,951%			R\$ 61.305,58	R\$ 153.263,94	R\$ 91.958,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
						20,00%	50,00%	30,00%										
5.1	COBERTURA	R\$ 5.261.246,45	33,480%		R\$ 1.578.373,94	R\$ 1.578.373,94	R\$ 1.052.249,29	R\$ 1.052.249,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%										
6.1	FORRO	R\$ 144.490,03	0,919%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.796,01	R\$ 57.796,01	R\$ 28.898,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
											40,00%	40,00%	20,00%					
7.1	REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA/EXTERNA	R\$ 483.003,12	3,074%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.600,62	R\$ 144.900,94	R\$ 144.900,94	R\$ 120.750,78	R\$ 120.750,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
								20,00%	30,00%	30,00%	25,00%	25,00%						
8.1	REVESTIMENTO DE PISOS INTERNO/EXTERNO	R\$ 2.137.460,35	13,602%	R\$ -	R\$ -	R\$ 534.365,09	R\$ 534.365,09	R\$ 534.365,09	R\$ 534.365,09	R\$ 534.365,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
9.1	SOLEIRA E PEITORIL	R\$ 4.203,45	0,027%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.101,73	R\$ 2.101,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
							50,00%	50,00%										
10.1	ESQUADRIAS	R\$ 770.629,52	4,904%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 385.314,76	R\$ 192.657,38	R\$ 192.657,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
										50,00%	25,00%	25,00%						
11.1	PINTURA	R\$ 340.876,42	2,169%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.438,21	R\$ 85.219,11	R\$ 85.219,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
											50,00%	25,00%	25,00%					
12.1	LOUÇAS,METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 257.426,67	1,638%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.713,34	R\$ 128.713,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
												50,00%	50,00%					
13.1	GUARDA CORPO E PROTEÇÃO	R\$ 596.161,94	3,794%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 298.080,97	R\$ 149.040,49	R\$ 149.040,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
											50,00%	25,00%	25,00%					
14.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.263.305,68	8,039%	R\$ -	R\$ -	R\$ 378.991,70	R\$ 378.991,70	R\$ 252.661,14	R\$ 252.661,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
						30,00%	30,00%	20,00%	20,00%									
15.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 849.127,15	5,403%	R\$ -	R\$ -	R\$ 254.738,15	R\$ 254.738,15	R\$ 169.825,43	R\$ 169.825,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
						30,00%	30,00%	20,00%	20,00%									
16.1	PROTEÇÃO, SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 133.477,72	0,849%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.043,32	R\$ 40.043,32	R\$ 40.043,32	R\$ 26.695,54	R\$ 26.695,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
									30,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%					
17.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	R\$ 75.656,58	0,481%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.696,97	R\$ 30.262,63	R\$ 22.696,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
							30,00%	40,00%	30,00%									
18.1	PAISAGISMO	R\$ 54.429,60	0,346%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.214,80	R\$ 27.214,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
												50,00%	50,00%					
19.1	PÓRTICO/FACHADA	R\$ 1.377.304,52	8,765%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275.460,90	R\$ 275.460,90	R\$ 275.460,90	R\$ 275.460,90	R\$ 275.460,90	R\$ 275.460,90	R\$ 275.460,90	R\$ 275.460,90	R\$ 275.460,90	R\$ 275.460,90	
								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
20.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 36.819,53	0,234%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.819,53	R\$ 36.819,53	
																100,00%	100,00%	
TOTAL GERAL		R\$ 15.714.493,29	100,00%															
Porcentagem				R\$ 505.929,80	R\$ 2.305.403,39	R\$ 3.052.915,21	R\$ 2.422.447,98	R\$ 2.529.526,30	R\$ 1.849.309,65	R\$ 1.179.268,68	R\$ 1.087.589,46	R\$ 782.102,82						
Custo				3,22%	14,67%	19,43%	15,42%	16,10%	11,77%	7,50%	6,92%	4,98%						
Porcentagem Acumulado				R\$ 505.929,80	R\$ 2.811.333,18	R\$ 5.864.248,40	R\$ 8.286.696,37	R\$ 10.816.222,68	R\$ 12.665.532,33	R\$ 13.844.801,01	R\$ 14.932.390,47	R\$ 15.714.493,29						
Custo Acumulado				3,22%	17,89%	37,32%	52,73%	68,83%	80,60%	88,10%	95,02%	100,00%						