



ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO COLEGIO ROMULO GALVÃO

DATA - I set/23

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
	<b>DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO COLEGIO ROMULO GALVÃO</b>	<b>R\$ 1.752.768,31</b>	<b>% Período:</b>	<b>5,88%</b>	<b>19,61%</b>	<b>21,87%</b>	<b>17,84%</b>	<b>20,37%</b>	<b>14,42%</b>
1	PRELIMINARES	R\$ 8.175,75	% Período:	100%					
2	INFRA ESTRUTURA	R\$ 189.842,22	% Período:	50%	50%				
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 449.083,38	% Período:		50%	30%	20%		
4	COBERTURA	R\$ 101.775,68	% Período:			50%	50%		
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 121.670,43	% Período:		20,00%	30%	20%	30%	
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 66.090,89	% Período:			30%	20%	50%	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 69.563,92	% Período:			30%	20%	50%	
8	REVESTIMENTO DE ALVENARIAS/TETOS	R\$ 241.198,87	% Período:			50%	50%		
9	REVESTIMENTO DE PISOS	R\$ 140.428,36	% Período:					50%	50%
10	ESQUADRIAS	R\$ 152.659,02	% Período:					50%	50%
11	PINTURA	R\$ 123.519,97	% Período:					50%	50%
12	AREA EXTERNA/DIVERSOS	R\$ 88.759,82	% Período:					50%	50%
<b>Total: 1.752.768,31</b>			%:	5,88%	19,61%	21,87%	17,84%	20,37%	14,42%
		Período:	Repassé:	103.096,87	343.796,89	383.409,86	312.769,00	357.012,12	252.683,58
			Contrapartida:						
			Outros:						
			<b>Investimento:</b>	<b>103.096,87</b>	<b>343.796,89</b>	<b>383.409,86</b>	<b>312.769,00</b>	<b>357.012,12</b>	<b>252.683,58</b>
		Acumulado:	%:	5,88%	19,61%	21,87%	17,84%	20,37%	14,42%
			Repassé:	103.096,87	446.893,75	830.303,62	1.143.072,62	1.500.084,73	1.752.768,31
			Contrapartida:						
			Outros:						
			<b>Investimento:</b>						

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 3000126935BA