



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BAHIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

**Bancos:**  
SINAPI - 06/2023 - BAHIA  
CRO3 - 01/2023 - Bahia  
ORSE - 04/2023 - SERGIPE  
EINFRA - 027 - Ceará  
EMBASA - 05/2023 - BAHIA (Preço desonerado)

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE AO CENTRO DE ABASTECIMENTO

BDI: 26,85%

LOCAL: SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA

**Cronograma Físico-Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 64.107,52	25,00% 16.026,88	25,00% 16.026,88	25,00% 16.026,88	25,00% 16.026,88
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 132.691,52	100,00% 132.691,52			
2.1	PAVIMENTO - CONCRETO	100,00%		40,00%	60,00%	
3.1	PISO INTERTRAVADO	100,00% 71.900,46		40,00% 28.760,18	60,00% 43.140,28	
4.1	MEIO - FIO	100,00%	50,00%	50,00%		
5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	100,00% 3.285,50				100,00% 3.285,50
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL	100,00%				100,00%
7.1	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA	100,00% 76.991,32		30,00% 23.097,40	30,00% 23.097,40	40,00% 30.796,53
8.1	PAISAGISMO	100,00% 70.683,24		30,00% 21.204,97	30,00% 21.204,97	40,00% 28.273,30
9.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 69.180,51				100,00% 69.180,51
Porcentagem			27,75%	23,53%	24,68%	24,04%
Custo			172.676,28	146.447,18	153.569,33	149.604,35
Porcentagem Acumulado			27,75%	51,28%	75,96%	100,0%
Custo Acumulado			172.676,28	319.123,46	472.692,78	622.297,14