



ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CONDESSA DE BAUHAUS

DATA - I set/22

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO COLEGIO CONDESSA DE BARRAL	R\$ 1.647.904,63	% Período:	4,67%	14,80%	21,16%	15,87%	29,82%	13,67%
1	PRELIMINARES	R\$ 2.868,98	% Período:	100%					
2	INFRA ESTRUTURA	R\$ 148.247,53	% Período:	50%	50%				
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 313.824,12	% Período:		50%	30%	20%		
4	COBERTURA	R\$ 71.369,24	% Período:			50%	50%		
5	ALVENARIAS	R\$ 64.142,67	% Período:		20,00%	30%	20%	30%	
6	REVESTIMENTO DE PAREDES/TETOS	R\$ 275.341,10	% Período:			30%	20%	50%	
7	REVESTIMENTO DE PISOS	R\$ 218.472,24	% Período:			30%	20%	50%	
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 103.078,35	% Período:			50%	50%		
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 57.391,92	% Período:					50%	50%
10	ESQUADRIAS	R\$ 155.397,47	% Período:					50%	50%
11	PINTURA	R\$ 133.261,74	% Período:					50%	50%
12	DIVERSOS	R\$ 104.509,25	% Período:					50%	50%
Total:	1.647.904,63								
			%:	4,67%	14,80%	21,16%	15,87%	29,82%	13,67%
			Repasso:	76.992,75	243.864,36	348.757,84	261.579,82	491.429,66	225.280,19
			Contrapartida:						
			Outros:						
			Investimento:	76.992,75	243.864,36	348.757,84	261.579,82	491.429,66	225.280,19
			%:	4,67%	14,80%	21,16%	15,87%	29,82%	13,67%
			Repasso:	76.992,75	320.857,11	669.614,95	931.194,78	1.422.624,44	1.647.904,63
			Contrapartida:						
			Outros:						
			Investimento:						

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA -3000126935BA