



ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CONDESSA DE BAUHAUS

DATA - I set/23

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
	<b>DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO COLEGIO ROMULO GALVÃO</b>	<b>R\$ 1.807.308,25</b>	<b>% Período:</b>	<b>7,05%</b>	<b>19,37%</b>	<b>21,46%</b>	<b>17,50%</b>	<b>20,31%</b>	<b>14,31%</b>
1	PRELIMINARES	R\$ 26.782,56	% Período:	100%					
2	INFRA ESTRUTURA	R\$ 201.328,84	% Período:	50%	50%				
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 446.005,05	% Período:		50%	30%	20%		
4	COBERTURA	R\$ 103.161,60	% Período:			50%	50%		
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 131.616,18	% Período:		20,00%	30%	20%	30%	
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 70.750,16	% Período:			30%	20%	50%	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 67.214,34	% Período:			30%	20%	50%	
8	REVESTIMENTO DE ALVENARIAS/TETOS	R\$ 243.183,94	% Período:			50%	50%		
9	REVESTIMENTO DE PISOS	R\$ 142.007,06	% Período:					50%	50%
10	ESQUADRIAS	R\$ 152.513,82	% Período:					50%	50%
11	PINTURA	R\$ 130.287,46	% Período:					50%	50%
12	AREA EXTERNA/DIVERSOS	R\$ 92.457,25	% Período:					50%	50%
<b>Total:</b>	<b>1.807.308,25</b>		<b>%:</b>	<b>7,05%</b>	<b>19,37%</b>	<b>21,46%</b>	<b>17,50%</b>	<b>20,31%</b>	<b>14,31%</b>
			<b>Repasso:</b>	<b>127.446,98</b>	<b>349.990,18</b>	<b>387.848,49</b>	<b>316.289,92</b>	<b>367.099,90</b>	<b>258.632,80</b>
			<b>Contrapartida:</b>						
			<b>Outros:</b>						
			<b>Investimento:</b>	<b>127.446,98</b>	<b>349.990,18</b>	<b>387.848,49</b>	<b>316.289,92</b>	<b>367.099,90</b>	<b>258.632,80</b>
			<b>%:</b>	<b>7,05%</b>	<b>19,37%</b>	<b>21,46%</b>	<b>17,50%</b>	<b>20,31%</b>	<b>14,31%</b>
			<b>Repasso:</b>	<b>127.446,98</b>	<b>477.437,15</b>	<b>865.285,64</b>	<b>1.181.575,55</b>	<b>1.548.675,45</b>	<b>1.807.308,25</b>
			<b>Contrapartida:</b>						
			<b>Outros:</b>						
			<b>Investimento:</b>						

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 3000126935BA